

ЗАМЫН САНГИЙН ДҮН											4,004,441,000	2,170,000,000	2,082,356,300	10,643,700	8	2	1	0	0	0													
АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ																																	
1. ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ																																	
1	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гэрэлтүүлгийн ажил /16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 101, 1, 27, 40, 41, хойд 46, 47, 48, 25, 201, 400, 501, 502, 111/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	160,000,000	160,000,000		Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	154,040,615	Лэдсити ХХК	5,959,385	НТШ	2023.02.03, 2023.02.28	2023.03.15, 2023.03.22	2023.04.25	2023.04.25	2023.05.10-2023.07.01	цахим	2												Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
2	Эрчим хүчний хангамжийн эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх /Батсүмбэр, Цогт өндөр баг/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	100,000,000	100,000,000		Батсүмбэр сумын Засаг дарга	99,923,006	Энержи бөх бат ХХК	76,994	ТШОЖ-ХА		2023.08.03	2023.09.29	2023.09.29		цахим	2											Үр дүнг 2023.09.29-нд цахимд бүртгэсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ. Гэрээ байгуулагдсан.	
3	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг шинэчлэл /Мөнгөнморьт сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	100,000,000	100,000,000		Мөнгөнморьт сумын Засаг дарга	91,590,297	Ганган нүүр ХХК	8,409,703	ТШОЖ-ХА		2023.05.08, 2023.06.02	2023.06.12	2023.05.24		цахим	5	4										Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
4	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасадны ажил /Зуунмод 16, 17 байр/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	210,000,000	210,000,000		Зуунмод сумын Засаг дарга	194,619,905	Глобалгейтвэй ХХК	15,380,095	НТШ	2023.01.30, 2023.02.03	2023.03.31	2023.05.24	2023.05.24		цахим	4											Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
5	Зуунмод сумын Нацагдорж багийн эрчим хүчний сүлжээний өргөтгөл их засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	50,000,000	50,000,000		Зуунмод сумын Засаг дарга				ТШОЖ-ХА						цахим											2023.10.16-ны байдлаар зарлагдаагүй		
6	Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн хүчдэлийн уналттай өрхийн 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	44,000,000	44,000,000		Зуунмод сумын Засаг дарга				ТШОЖ-ХА		2023.09.13				цахим	2										Нээлтийг 2023.10.13-нд зохион байгуулсан. ҮХороо үнэлгээ хийж байна.		
7	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох /Баянхангай сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	80,000,000	80,000,000		Баянхангай сумын Засаг дарга	79,993,180	Азийн баялаг ХХК	6,820	ТШОЖ-ХА		2023.05.30, 2023.06.12	2023.06.26	2023.06.12, 2023.06.26		цахим	0	1										Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
8	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох /Дэлгэрхаан сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	80,000,000	80,000,000		Дэлгэрхаан сумын Засаг дарга	79,968,276	Ингүүлмэл эрчим ХХК	31,724	ТШОЖ-ХА		2023.05.16, 2023.05.09, 2023.05.25	2023.06.22	2023.05.25, 2023.05.09, 2023.06.22		цахим	1	0	1									Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
9	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох /Мөнгөнморьт сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	80,000,000	80,000,000		Мөнгөнморьт сумын Засаг дарга	79,954,000	Өвменэжмент ХХК	46,000	ТШОЖ-ХА		2023.05.04	2023.05.24	2023.05.24		цахим	1												Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
10	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох /Баяндэлгэр сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	80,000,000	80,000,000		Баяндэлгэр сумын Засаг дарга				ТШОЖ-ХА		2023.05.11, 2023.09.29, 2023.10.06		2023.07.05, 2023.10.06		цахим	2	0	2									3 дахь удаа зарласан. Нээлтийг 2023.10.16-нд зохион байгуулсан. ҮХороо үнэлгээ хийж байна.	
11	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох /Баянжаргалан сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	Сум	80,000,000	80,000,000		Баянжаргалан сумын Засаг дарга				ТШОЖ-ХА						цахим												2023.10.16-ны байдлаар зарлагдаагүй	
12	Зуунмод суманд гэрэлт гудамж байгуулах зардал	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	300,000,000	300,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	285,974,556	Би Кэй Би констракшн ХХК	14,025,444	НТШ	2023.03.23	2023.03.29	2023.05.01	2023.05.01	2023.06.01-2023.07.05	цахим	1												Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
13	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилдааны талбайд таримал хуйлмал зүлэг суурилуулах	Ногоон байууламж	Ажил	2023	2023	аймаг	200,000,000	200,000,000		Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	198,224,422	Свебау хаус ХХК	1,775,578	НТШ	2023.01.20, 2023.02.02	2023.02.10	2023.03.16	2023.03.16	2023.05.20-2023.07.05	цахим	+	1											Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
14	Мөнх-Алдрын талбайг шинэчлэн засварлах	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	400,000,000	400,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	399,524,249	Төв АЗЗА ТӨХК	475,751	НТШ	2023.03.10	2023.04.17	2023.05.19	2023.05.19	2023.06.02-2023.07.01	цахим	1												Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
15	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг тохижилт төсөл /Жаргалант, Борнуур, Баянчандмань, Батсүмбэр/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	480,000,000	480,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	442,370,496	Нуклон ХХК	37,629,504	НТШ	2023.03.10	2023.03.29	2023.05.04	2023.05.04		цахим	7												Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
ДҮН							2,444,000,000	2,444,000,000			2,106,183,002		83,816,998								29	5	3	0	0	0							
2. ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД																																	
16	Нийтийн орон сууцны төв магистрал шугам сүлжээнүүдийг шинэчлэх /16, 17, 18 байр/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	100,000,000	100,000,000		Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	98,159,261	Түмэн наяд хайрхан ХХК	1,840,739	ТШОЖ-ХА	2023.01.20, 2023.02.03	2023.03.29	2023.04.19	2023.04.19	2023.05.17-2023.07.01	цахим		3											Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
17	Нийтийн орон сууцны подвалын бохирын шугам сүлжээнүүдийг шинэчлэх /Зуунмод 19, 20, 21, 22 байр/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	120,000,000	120,000,000		Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	109,869,583	Есөн хэлхээ ХХК	10,130,417	НТШ	2023.01.20, 2023.02.02	2023.01.31	2023.03.14	2023.03.14	2023.03.27-2023.05.01	цахим	+	1											Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
18	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар /Бүрэн сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	250,000,000	250,000,000		Бүрэн сумын Засаг дарга	247,895,591	Дөрвөн Лхагва ХХК	2,104,409	НТШ		2023.03.23	2023.05.18	2023.05.18		цахим	3											Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
19	Аймгийн Залуучуудын ордны дээврийн засвар	Соёл	Ажил	2023	2023	аймаг	42,300,000	42,300,000		Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	40,336,650	Өгөөмөр Уул ХХК	1,963,350	ТШОЖ-ХА	2023.01.27	2023.02.14	2023.04.18	2023.04.18	2023.05.05-2023.06.15	цахим	1												Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
20	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар /Борнуур сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	70,000,000	70,000,000		Борнуур сумын Засаг дарга	65,538,341	Тэгшдүүрэн чанар ХХК	4,461,659	ТШОЖ-ХА		2023.04.27	2023.05.15	2023.05.15		цахим	3												Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь

21	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд сүүдрэвч хийх	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	240,000,000	240,000,000	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	235,034,349	ОБМА ХХК	4,965,651	НТШ	2023.01.18, 2023.02.02	2023.02.14	2023.04.19	2023.04.19	2023.05.05- 2023.06.15	цахим	2							<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
22	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн явган зам талбайн шинэчлэл	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	442,300,000	350,000,000	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	349,585,654	Төв АЗЗА ТӨХК	414,346	НТШ	2023.03.16	2023.03.27	2023.05.05	2023.05.05	2023.05.20- 2023.07.01	цахим	3							<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
23	Соёл амралтын хүрээлэнгийн гадна талын тойрог авто зам засварлах	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	99,833,731	99,833,731	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	99,731,994	Төв АЗЗА ТӨХК	101,737	ТШОЖ-ХА	2023.06.15	2023.06.23	2023.06.30	2023.06.30		цахим	1							<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
24	Соёл амралтын хүрээлэнгийн дотор талын тойрог авто зам засварлах	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	99,928,011	99,928,011	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	99,822,489	Төв АЗЗА ТӨХК	105,522	ТШОЖ-ХА	2023.06.15	2023.06.23	2023.06.30	2023.06.30		цахим	1							<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
25	Зуунмод сумын 9, 10 дугаар байрны хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	99,431,161	99,431,161	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	98,461,307	Тэнгэрийн долоон од ХХК	969,854	ТШОЖ-ХА	2023.06.15	2023.06.23	2023.06.30	2023.06.30		цахим	1							<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
26	Хүмүүн цогцолбор сургуулийн дотуур байрны дээврийн засвар	Боловсрол	Ажил	2023	2023	аймаг	14,204,800	14,204,800	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	14,204,833	Өгөөмөр Уул ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
27	Цагдаа, олон нийтийн төв, нийтийн бие засах газрын гадна заслыг засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	19,000,000	19,000,000		19,056,000	Баяндөрвөлж ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
28	Цагдаа, олон нийтийн төв, нийтийн бие засах газрын дотор заслын ажил	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	20,000,000	20,000,000		20,000,000	Клаймакс-Интернэшнл ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
29	Цагдаа, олон нийтийн төв, нийтийн бие засах газрын халаалт, салхивч, усан хангамж, ариутгах татуурга засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	19,964,900	19,964,900		19,964,964	Тантра энержи ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
30	Нэгдсэн эмнэлгийн уулзвараас аюулгүйн тойрог хүртэлхи явган зам талбай байгуулах зардал	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	19,850,000	19,850,000		-	19,850,000	Ногоон заан төгөл ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол												<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
31	Нэгдсэн эмнэлгийн уулзвараас аюулгүйн тойрог хүртэлхи явган зам талбай байгуулах зардал	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	10,450,000	10,450,000		-	10,450,000	Ногоон заан төгөл ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол												
32	Нэгдсэн эмнэлгийн уулзвараас аюулгүйн тойрог хүртэлхи явган зам талбай байгуулах зардал	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	19,900,000	19,900,000	-	19,900,000	Ногоон заан төгөл ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
33	18-р байрны дээврийн хэсэгчилсэн засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	130,000,000	130,000,000	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	127,619,388	Зост-Өргөө ХХК	2,380,612	НТШ	2023.08.08	2023.08.28	2023.10.03	2023.10.03		цахим	2							<i>Гэрээг 2023.10.10-нд байгуулагдсан.</i>
34	18-р байрны дулаан хангамжийн босоо болон халаалтын магистрал шугам засвар шинэчлэл	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	250,000,000	250,000,000	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	237,987,888	Тантра энержи ХХК	12,012,112	НТШ	2023.08.08	2023.08.14	2023.09.20	2023.09.20		цахим	2							<i>Ажлын гүйцэтгэл 20 хувь</i>
35	Нэгдсэн эмнэлгийн амбулатори тасгийн А, Б блокын дээврийн засвар	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	аймаг	371,600,000	371,600,000	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	349,783,144	Нар сар газар ХХК	21,816,856	НТШ	2023.08.08	2023.08.14	2023.10.12	2023.10.12		цахим	2							<i>Үр дүнг 2023.10.12-нд цахимд нийтэлсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.</i>
36	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Баянхангай сум/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	Сум	100,000,000	100,000,000	Баянхангай сумын Засаг дарга	90,000,000	Флай хай ХХК	10,000,000	ТШОЖ-ХА		2023.09.15	2023.10.03	2023.10.03	2023.10.11- 2023.12.01	цахим	1							<i>Гэрээ байгуулагдсан. Ажил эхлээгүй 0 хувь</i>
37	Хөшгийн хөндийн авто зам, А0201 замуудын уулзвар хэсэгт 9м, 15м-ийн урттай хурд саарлуулагч хийх	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	15,000,000	15,000,000	Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	15,055,678	Гоц тех инженеринг ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
38	1000 айлын 640 хүүхдийн сургуулийн урд хэсэгт автозамын коридор гарган, авто замын талбайг тэгшилж хусах, хайргаар далангийн дүүргэлт хийх	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	18,905,400	18,905,400		18,905,398	Гоц тех инженеринг ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
39	1000 айлын 301-р байрны урд хэсэгт автозамын коридор гарган, хайрган хучилттай зам тавих	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	19,619,900	19,619,900		19,619,960	Гоц тех инженеринг ХХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
40	Зуунмод ногоон байгууламжид хашаа хайс худалдан авах	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	7,117,000	7,117,000	Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт ОНӨААТҮГ	7,117,000	Чулуун будлан хангай хоршоо	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>
41	Зуунмод суманд гэрэлт цамхаг байгуулах	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	аймаг	10,450,000	10,450,000		10,000,000	Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК	-	ШХА	ТБОНӨХБАҮХТАХуулийн 8.1, МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоол													<i>Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь</i>

60	Шинэ хөдөө төсөл хэрэгжүүлэх	Хөдөө аж ахуй	Бараа	2023	2023	аймаг	350,000,000	350,000,000	Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар	66,000,000	Багц-1: Монголчуудтай туршлагаа хуваалцаа, үнэ цэнэ бүтээе ТББ	1,990,000	НТШ	2023.04.26	2023.04.28, 2023.06.15	2023.08.04	2023.06.05, 2023.08.04	цахим	1	3							Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
										93,060,000	Багц-2: Нүүдэлчин агро ферм ХХК				2023.04.28	2023.06.05	2023.06.05		2								Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
										148,950,000	Багц-3: Агро тех жаргалант ХХК				2023.04.28, 2023.06.15		2023.06.05, 2023.08.04		2	3	0	1					Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь	
										40,000,000	Багц-4: Тана лаб ХХК				ҮХорооны 2023.04.27-ны өдрийн 1 дүгээр хурлаар хэлэлцсэн, мөн хурлын 2023.05.30-ны 3-р хурлаар ТБОНӨХБАҮХАТХ-н 34.1.2-т заасны дагуу гэрээ шууд байгуулах дүгнэлт өгөгдсөн.					1							Ажлын гүйцэтгэл 40 Хувь	
61	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баяндэлгэр сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	60,000,000	60,000,000	Баяндэлгэр сумын Засаг дарга	58,500,000	Билэг жигүүр ХХК	1,500,000	ТШОЖ-ХА		2023.05.08	2023.05.30	2023.05.30	цахим	1								Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
62	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баян-Өнжүүл сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	60,000,000	60,000,000	Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга	58,000,000	Флай хай ХХК	2,000,000	ТШОЖ-ХА		2023.05.22, 2023.06.15	2023.06.26	2023.06.07, 2023.06.26	цахим	1	1							Ажлын гүйцэтгэл 20 хувь	
63	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баянцагаан сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	60,000,000	60,000,000	Баянцагаан сумын Засаг дарга	55,888,888	Эм Би Жи Трейд ХХК	4,111,112	ТШОЖ-ХА		2023.06.05	2023.06.30	2023.06.30	цахим	2								Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
64	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баянцогт сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	60,000,000	60,000,000	Баянцогт сумын Засаг дарга	58,131,052	Жэй Эм Жи Юу ХХК	1,868,948	ТШОЖ-ХА		2023.04.06	2023.04.17	2023.04.17	цахим	1								Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
65	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Заамар сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	60,000,000	60,000,000	Заамар сумын Засаг дарга	58,449,175	Аббадонконтракшн ХХК	1,550,825	ТШОЖ-ХА		2023.05.18, 2023.05.30, 2023.06.13, 2023.07.03, 2023.08.10		2023.05.30, 2023.06.13, 2023.06.26, 2023.07.03	цахим	0	0	0	0	1				Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь	
66	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Лүн сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	60,000,000	60,000,000	Лүн сумын Засаг дарга	59,724,550	Мөнхөдбадрах ХХК	275,450	ТШОЖ-ХА		2023.05.23, 2023.05.30	2023.06.28	2023.05.30, 2023.06.28	цахим	0	1							Ажлын гүйцэтгэл 70 хувь	
67	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Угтаалцайдам сум/, /санхүүжилтийн эх үүсвэр аймаг-60.0 сая, сум-44.5 сая төгрөг хамтарсан санхүүжилттэй/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	104,500,000	104,500,000	Угтаалцайдам сумын Засаг дарга	104,958,265	Декора ХХК	-	ТШОЖ-ХА		2023.05.23, 2023.05.30, 2023.06.14, 2023.06.26	2023.07.17	2023.05.30, 2023.06.14, 2023.06.26, 2023.07.17	цахим	0	0	1	1				Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь		
68	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Цээл сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	60,000,000	60,000,000	Цээл сумын Засаг дарга	59,828,085	Нарангийн шовх ХХК	171,915	ТШОЖ-ХА		2023.04.26	2023.05.04	2023.05.04	цахим	1								Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
69	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Эрдэнэ сум/, /санхүүжилтийн эх үүсвэр аймаг-60.0 сая, сум-30.0 сая төгрөг хамтарсан санхүүжилттэй/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	Сум	90,000,000	90,000,000	Эрдэнэ сумын Засаг дарга	82,954,815	Арцат алтай констракшн ХХК	7,045,185	ТШОЖ-ХА		2023.05.18	2023.05.26	2023.05.26	цахим	1								Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
70	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Баян сум/, /санхүүжилтийн эх үүсвэр аймаг-100.0 сая, сум-53.2 сая төгрөг хамтарсан санхүүжилттэй/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	Сум	153,212,188	153,212,188	Баян сумын Засаг дарга	149,600,061	Ньюпрестиж констракшн ХХК		ТШОЖ-ХА		2023.05.08, 2023.06.22, 2023.07.31	2023.09.05	2023.06.14, 2023.06.22, 2023.09.05	цахим	1	0	2					Гэрээ байгуулагдсан. /хамтарсан санхүүжилттэй аймаг-100.0 сая, сум-49.6 сая төгрөг/ Ажлын гүйцэтгэл 30 хувь		
71	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Баяндэлгэр сум/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	Сум	100,000,000	100,000,000	Баяндэлгэр сумын Засаг дарга	99,564,854	Тэгшдүүрэн чанар ХХК	435,146	ТШОЖ-ХА	2023.03.20	2023.03.24, 2023.04.18, 2023.05.10	2023.05.22	2023.04.10, 2023.05.10, 2023.05.22	цахим	1	1	1						Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	
72	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Эрдэнэсант сум/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	Сум	100,000,000	100,000,000	Эрдэнэсант сумын Засаг дарга	99,430,901	Эрчимлүндан ХХК	569,099	ТШОЖ-ХА		2023.05.24	2023.06.12	2023.06.12	цахим	1								Ажлын гүйцэтгэл 80 хувь	
73	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Баян-Өнжүүл сум/, /аймаг-100.0 сая, сум-100.0 сая төгрөг хамтарсан санхүүжилттэй/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	Сум	200,000,000	200,000,000	Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга	199,312,849	Цолмон сүндэр ХХК	687,151	ТШОЖ-ХА		2023.09.22	2023.09.29	2023.09.29	цахим	1								Үр дүнг 2023.09.29-нд цахимд бүртгэсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.	
74	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Сүмбэр сум/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	Сум	100,000,000	100,000,000	Сүмбэр сумын Засаг дарга	99,986,727	Хөдрөг-Эрчим ХХК	13,273	ТШОЖ-ХА		2023.09.05	2023.09.26	2023.09.26	цахим	1								Ажлын гүйцэтгэл 60 хувь	
75	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Лүн сум/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	Сум	100,000,000	100,000,000	Лүн сумын Засаг дарга	95,724,252	Алтан дэлхий девелопмент ХХК	4,275,748	ТШОЖ-ХА		2023.04.20, 2023.05.08	2023.05.25	2023.05.08, 2023.05.25	цахим	0	1							Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь	
76	Нийтийн тээвэр-Зуунмод төсөл хэрэгжүүлэх зардал	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	аймаг	740,000,000	740,000,000	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	440,055,000	Багц-1: Жойнт-актив ХХК	259,348,929	НТШ	2023.03.23	2023.03.30	2023.05.18	2023.05.18	2023.06.02-2023.06.20	цахим	2								Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь
											Багц-2:				2023.03.30					0						Оролцогчгүй.		
										40,596,071	Багц-3: Төв гэрэл ХХК				2023.03.30	2023.05.18	2023.05.18	2023.06.02-2023.07.02		1							Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	

