

ТӨВ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
(ХУГАЦАА: 2023 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР)

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Салбар	Төрөл	Хугацаа		Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2023 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/	Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр захиалагчаар томилогдсон байгууллага	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэчийн нэр, гэрээний дугаар	Төсвийн хэмнэлт	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Цахим эсэх	Зарласан давтамж						Тайлбар, тодруулга														
				Эхлэх	Дуусах									1	2	3	4	5		6	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо		Оролцогчдын тоо													
																												Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо								
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР																																								
1	Ерөнхий боловсрол болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд суурин болон зөөврийн компьютер худалдан авах (Төв аймаг)	Боловсрол	Бараа	2023	2023	500,000,000	500,000,000	БШУСайдын 2023 оны А/14-р тушаал		368,424,000	Ончсөрвэй ХХК	131,576,000	НТШ	2023.04.13	2023.04.20	2023.05.26	2023.05.26	2023.06.05-2023.08.05	цахим	9										Гэрээ байгуулагдсан.										
ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДЛИЙН ДҮН						500,000,000	500,000,000																																	
АЙМГИЙН ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР																																								
1	Автомашин шинэчлэх зардал /Татварын хэлтэс, ХХААГ азар, 5 сум/	Төрийн байгууллага	Бараа	2023	2023	165,000,000	165,000,000	-	Татварын хэлтэс, ХХААГ азар, 5 сум				НТШ							цахим										Захиалагчаас техникийн тодорхойлолт, үнэлгээний хороо байгуулсан шийдвэр ирээгүй.										
2	Боловсролын салбарт сургалтын зориулалтаар ашиглах багц бүрт компьютер төсөл хэрэгжүүлэх	Төрийн байгууллага	Бараа	2023	2023	500,000,000	500,000,000	-	Аймгийн ЗДТГ азар				ЕГ цахим дэлгүүр	2023.02.28						цахим										Захиалагч байгууллагаас /Асег chromebook/ авахаар захиалсан. БШУЯамнаас ерөнхий гэрээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж буйтай холбоотойгоор түр хүлээгдэж байна.										
3	Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал	Дэд бүтэц	Ажил	2022	2023	3,800,000,000	800,000,000	-	Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	3,867,767,547	Төв Цогт өлзийт ХХК	(67,767,547)	НТШ	2022.02.16	2022.04.21	2022.06.03	2022.06.03	2022-2023	цахим	1										Тендерийг 2022 онд шалгаруулсан. Ажлын явц 50 хувь										
4	Гамшгийн эрсдлийг бууруулах болон бусад төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал	Бусад	Арга хэмжээ	2023	2023	150,000,000	150,000,000	-	Аймгийн ЗДТГ азар				ГШБ	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5 дахь хэсэгт зааснаар хэрэгжүүлнэ.					цахим											Тендер шалгаруулалт зохион байгуулахгүй										
ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДЛИЙН ДҮН						4,615,000,000	1,615,000,000			3,867,767,547		(67,767,547)									1	0	0	0	0	0	0													
АЙМГИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР																																								
1	Улс, орон нутгийн чанартай авто замын тэмдэгжүүлэлт	Дэд бүтэц	Бараа	2023	2023	20,000,000	20,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	20,000,000	Жэй пи стандарт ХХК		ШХА							цахим										Гэрээ байгуулах шатанд. МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолын дагуу шууд худалдан авна. Гэрээ байгуулагдсан										
2	Орон нутгийн замын санд хураамж төвлөрүүлэх ажлын зардал	Дэд бүтэц	Арга хэмжээ	2023	2023	3,000,000	3,000,000						ШХА							цахим										МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолын дагуу шууд худалдан авна.										
3	Зуунмод сумын дотор замын их засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000	-	Зуунмод сумын Засаг дарга	89,990,156	Багц-1: Төв АЗЗА ТӨХК	10,009,844	ТШОЖ-ХА		2023.05.25	2023.06.21	2023.06.21		цахим	1										Гэрээ байгуулах шатанд. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.										
4	Борнуур сумын дотор замын их засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000		Борнуур сумын Засаг дарга	99,436,125	Топ буянт зам ХХК	563,875	ТШОЖ-ХА		2023.05.30	2023.06.12	2023.06.12		цахим	1										Гэрээ байгуулах шатанд.										
5	Эрдэнэ сумын дотор замын их засвар/Сумын төвийн тоосжилтыг бууруулах, хөрсийг хамгаалах зорилгоор зам тавих/ (аймаг-200.0 сая, сум 970.0 сая төгрөг, хамтарсан санхүүжилттэй)	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	1,170,000,000	1,170,000,000	-	Эрдэнэ сумын Засаг дарга	1,170,000,000	Экспрессзам ХХК	-	НТШ	2023.02.27	2023.03.03	2023.04.06	2023.04.06		цахим	2										Ажлын 6 хоног дууссан. Гэрээ байгуулах шатанд хүлээгдэж байна.										
6	Баянхошуу баг чиглэлийн авто зам /Зуунмод/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	2,334,441,000	500,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	-			НТШ	2023.03.10	2023.03.15, 2023.03.22, 2023.06.02		2023.05.18		цахим	4										Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлгээ хийх шийдвэр гарсан. ҮХороо дахин үнэлгээ хийж дахин зарлахаар шийдвэрлэж, үр дүнг 2023.05.18-нд системд нийтэлсэн 6 хоног хүлээсэн гомдол гараагүй тул дахин тендер зарласан. Нээлтийг 2023.07.03-нд										
7	Авто замын засвар, өвөл зуны арчлалтын ажил /Зуунмод/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	200,000,000	200,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ				ГШБ	ЗТХСайдын 2016.02.18-ны 37-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1.6-д заасны дагуу мөн аймгийн Засаг даргын 2021.01.13-ны өдрийн А/15-р захирамжаар мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, гэрээ шууд байгуулна.					цахим										Тендер шалгаруулалт зохион байгуулахгүй											
8	Авто замын засвар арчлалтын ажил /Борнуур, Жаргалант, Сүмбэр, Батсүмбэр, Алтанбулаг, Эрдэнэсант/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	77,000,000	77,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ				ГШБ	ЗТХСайдын 2016.02.18-ны 37-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1.6-д заасны дагуу мөн аймгийн Засаг даргын 2021.01.13-ны өдрийн А/15-р захирамжаар мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, гэрээ шууд байгуулна.					цахим										Тендер шалгаруулалт зохион байгуулахгүй											
ЗАМЫН САНГИЙН ДҮН						4,004,441,000	2,170,000,000			1,379,426,281		10,573,719									8	0	0	0	0	0	0													

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

1. ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ТЭМДЭГЛЭГЭЭ:

Аймагт зарлагдаж буй тендерүүд
Сумдад эрх шилжүүлсэн, сумдад тендер зарлаж буй

ХЯНАСАН:

ОНӨГАЗРЫН ДАРГА

Д. БАТЖАРГАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ОНӨГХААЛБАНЫ ДАРГА

А. ЗОРИГОО