

ТӨВ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
(ХУГАЦАА: 2023 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР)

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Салбар	Төрөл	Хугацаа		Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2023 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/	Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр захиалагчаар томилогдсон байгууллага	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэчийн нэр, гэрээний дугаар	Төсвийн хэмнэлт	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Цахим эсэх	Зарласан давтамж						Тайлбар, тодруулга		
				Эхлэх	Дуусах									1	2	3	4	5		6	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо		Оролцогчдын тоо	
																												Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР																												
1	Ерөнхий боловсрол болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд суурин болон зөөврийн компьютер худалдан авах (Төв аймаг)	Боловсрол	Бараа	2023	2023	500,000,000	500,000,000	БШУСайдын 2023 оны А/14-р тушаал		368,424,000	Ончсөрвэй ХХК	131,576,000	НТШ	2023.04.13	2023.04.20	2023.05.26	2023.05.26		цахим	9								Үр дүнг 2023.05.26-нд системд нийтэлсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.
ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДЛИЙН ДҮН						500,000,000	500,000,000																					
АЙМГИЙН ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР																												
1	Автомашин шинэчлэх зардал /Татварын хэлтэс, ХХААГ азар, 5 сум/	Төрийн байгууллага	Бараа	2023	2023	165,000,000	165,000,000	-	Татварын хэлтэс, ХХААГ азар, 5 сум				НТШ							цахим								Захиалагчаас техникийн тодорхойлолт, үнэлгээний хороо байгуулсан шийдвэр ирээгүй.
2	Боловсролын салбарт сургалтын зориулалтаар ашиглах багц бүрт компьютер төсөл хэрэгжүүлэх	Төрийн байгууллага	Бараа	2023	2023	500,000,000	500,000,000	-	Аймгийн ЗДТГазар				ЕГ цахим дэлгүүр	2023.02.28						цахим								Аймгийн ЗДТГазарт 2023.04.06-ны 06/79 албан бичгээр захиалагч, үнэлгээний хороо байгуулсан болон тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолтыг 2023.04.14-ны дотор ирүүлэх чиглэл өгсөн боловч холбогдох материалыг ирүүлээгүй байна.
3	Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал	Дэд бүтэц	Ажил	2022	2023	3,800,000,000	800,000,000	-	Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	3,867,767,547	Төв Цогт өлзийт ХХК	(67,767,547)	НТШ	2022.02.16	2022.04.21	2022.06.03	2022.06.03	2022-2023	цахим	1							Тендерийг 2022 онд шалгаруулсан. Ажлын явц 50 хувь	
4	Гамшгийн эрсдлийг бууруулах болон бусад төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал	Бусад	Арга хэмжээ	2023	2023	150,000,000	150,000,000	-	Аймгийн ЗДТГазар				ГШБ	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5 дахь хэсэгт зааснаар хэрэгжүүлнэ.				цахим									Тендер шалгаруулалт зохион байгуулахгүй	
ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДЛИЙН ДҮН						4,615,000,000	1,615,000,000			3,867,767,547		(67,767,547)									1	0	0	0	0	0		
АЙМГИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР																												
1	Улс, орон нутгийн чанартай авто замын тэмдэгжүүлэлт	Дэд бүтэц	Бараа	2023	2023	20,000,000	20,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	20,000,000	Жэй пи стандарт ХХК		ШХА							цахим							Гэрээ байгуулах шатанд. МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолын дагуу шууд худалдан авна. Гэрээ байгуулагдсан	
2	Орон нутгийн замын санд хураамж төвлөрүүлэх ажлын зардал	Дэд бүтэц	Арга хэмжээ	2023	2023	3,000,000	3,000,000						ШХА							цахим							МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолын дагуу шууд худалдан авна.	
3	Зуунмод сумын дотор замын их засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000	-	Зуунмод сумын Засаг дарга				ТШОЖ-ХА		2023.05.25					цахим							Нээлтийг 2023.06.06-нд	
4	Борнуур сумын дотор замын их засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000		Борнуур сумын Засаг дарга				ТШОЖ-ХА							цахим								
5	Эрдэнэ сумын дотор замын их засвар/Сумын төвийн тоосжилтыг бууруулах, хөрсийг хамгаалах зорилгоор зам тавих/ (аймаг-200.0 сая, сум 970.0 сая төгрөг, хамтарсан санхүүжилттэй)	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	1,170,000,000	1,170,000,000	-	Эрдэнэ сумын Засаг дарга	1,170,000,000	Экспрессзам ХХК		НТШ	2023.02.27	2023.03.03	2023.04.06	2023.04.06			цахим	2						Ажлын 6 хоног дууссан. Гэрээ байгуулах шатанд хүлээгдэж байна.	
6	Баянхошуу баг чиглэлийн авто зам /Зуунмод/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	2,334,441,000	500,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ				НТШ	2023.03.10	2023.03.15, 2023.03.22		2023.05.18			цахим	4						Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлгээ хийж шийдвэр гарсан. ҮХороо дахин үнэлгээ хийж дахин зарлахаар шийдвэрлэж, үр дүнг 2023.05.18-нд системд нийтэлсэн 6 хоног хүлээсэн гомдол гараагүй тул дахин тендер зарлана.	
7	Авто замын засвар, өвөл зуны арчлалтын ажил /Зуунмод/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	200,000,000	200,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ				ГШБ	ЗТХСайдын 2016.02.18-ны 37-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1.6-д заасны дагуу мөн аймгийн Засаг даргын 2021.01.13-ны өдрийн А/15-р захирамжаар мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, гэрээ шууд байгуулна.				цахим							Тендер шалгаруулалт зохион байгуулахгүй			
8	Авто замын засвар арчлалтын ажил /Борнуур, Жаргалант, Сүмбэр, Батсүмбэр, Алтанбулаг, Эрдэнэсант/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	77,000,000	77,000,000		Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ				ГШБ	ЗТХСайдын 2016.02.18-ны 37-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1.6-д заасны дагуу мөн аймгийн Засаг даргын 2021.01.13-ны өдрийн А/15-р захирамжаар мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, гэрээ шууд байгуулна.				цахим							Тендер шалгаруулалт зохион байгуулахгүй			
ЗАМЫН САНГИЙН ДҮН						4,004,441,000	2,170,000,000			1,190,000,000		-									6	0	0	0	0	0		
АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ																												
1. ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ																												
1	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гэрэлтүүлгийн ажил /16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 101, 1, 27, 40,41, хойд 46, 47, 48, 25, 201, 400, 501, 502, 111/	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	160,000,000	160,000,000		Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	154,040,615	Лэдсити ХХК	5,959,385	НТШ	2023.02.03, 2023.02.28	2023.03.15, 2023.03.22	2023.04.25	2023.04.25			цахим	2						Гэрээ байгуулагдсан.	

23	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна, дотор тойрог замыг асфальтаар хучих	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	320,000,000	250,000,000		Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар			НТШ	2023.03.03	2023.03.13, 2023.03.22		2023.04.27		цахим	3								Үр дүнг 2023.04.27-нд системд нийтэлсэн. Сангийн яаманд гомдол гарч хянагдсан. ҮХороо дахин үнэлж дахин тендер зарлахаар шийдвэрлэсэн.
ДҮН						1,584,600,000	1,422,300,000			1,146,419,429		25,880,571								19	0	0	0	0	0		

3. БУСАД ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

24	Сумдад шуудангийн үйлчилгээг хэвийн явуулахад зориулан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх /Баянцагаан, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Баянцогт, Аргалант, Өндөрширээт, Сүмбэр, Баянчандмань/	Дэд бүтэц	Арга хэмжээ	2023	2023	8,000,000	8,000,000					ШХА						цахим								МУЗГазрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолын дагуу шууд худалдан авна.					
25	Монгол өв соёлын цогцолбор байгуулах төсөл, хэрэгжүүлэх зардал	Соёл	Ажил	2023	2023	1,000,000,000	1,000,000,000		Аймгийн Барилга захирал, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ	139,427,691	Багц-1: Төв гэрэл ХХК	НТШ	2023.03.15	2023.03.27, 2023.05.04	2023.05.01	2023.05.01		цахим	1								Гэрээ байгуулах шатанд.				
										296,917,000	Багц-2: Уянгын гурван эрдэнэ ХХК								1												
											Багц-3:								0											2 дахь удаагаа зарласан. Нээлтийг 2023.06.05-нд	
										226,231,368	Багц-4: Төв АЗЗА ТӨХК								1												Гэрээ байгуулах шатанд
											Багц-5:								0												2 дахь удаагаа зарласан. Нээлтийг 2023.06.05-нд
										66,945,970	Багц-6: Есөн хэлхээ ХХК								1												Гэрээ байгуулах шатанд
26	Шинэ хөдөө төсөл хэрэгжүүлэх	Хөдөө аж ахуй	Бараа	2023	2023	350,000,000	350,000,000		Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар			НТШ	2023.04.26	2023.04.28				цахим	5							Нээлтийг 2023.05.29-нд зохион байгуулсан. ҮХороо үнэлгээ хийж байна.					
27	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баяндэлгэр сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Баяндэлгэр сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА		2023.05.08				цахим	1							Нээлтийг 2023.05.15-нд зохион байгуулсан. ҮХороо үнэлж байна.					
28	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баян-Өнжүүл сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА		2023.05.22				цахим	1							Нээлтийг 2023.05.29-нд зохион байгуулсан. ҮХороо үнэлгээ хийж байна.					
29	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баянцагаан сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Баянцагаан сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА						цахим													
30	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Баянцогт сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Баянцогт сумын Засаг дарга	58,131,052	Жэй Эм Жи Юу ХХК	1,868,948	ТШОЖ-ХА	2023.04.06	2023.04.17	2023.04.17		цахим	1							Гэрээ байгуулагдсан.					
31	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Заамар сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Заамар сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА		2023.05.18				цахим								Нээлтийг 2023.05.30-нд					
32	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Лүн сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Лүн сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА		2023.05.23				цахим								Нээлтийг 2023.05.30-нд					
33	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Угтаалцайд сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Угтаалцайд сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА		2023.05.23				цахим								Нээлтийг 2023.05.30-нд					
34	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Цээл сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Цээл сумын Засаг дарга	59,828,085	Нарангийн шовх ХХК	171,915	ТШОЖ-ХА	2023.04.26	2023.05.04	2023.05.04		цахим	1							Гэрээ байгуулагдсан.					
35	Сумдад спорт, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлын оролцоо /Эрдэнэ сум/	Эрүүл мэнд	Ажил	2023	2023	60,000,000	60,000,000		Эрдэнэ сумын Засаг дарга	82,954,815	Арцат алтай констаркүн ХХК		ТШОЖ-ХА	2023.05.18	2023.05.26	2023.05.26		цахим	1							Үр дүнг 2023.05.26-нд системд нийтэлсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.					
36	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Баян сум/	Төрийн байгууллага	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000		Баян сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА		2023.05.08				цахим								Нээлтийг 2023.06.08-нд					
37	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Баяндэлгэр сум/	Төрийн байгууллага	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000		Баяндэлгэр сумын Засаг дарга	99,564,854	Тэгшдүүрэн чанар ХХК	435,146	ТШОЖ-ХА	2023.03.20	2023.03.24, 2023.04.18, 2023.05.10	2023.05.22	2023.04.10, 2023.05.10, 2023.05.22		цахим	1	1	1					Гэрээ байгуулах шатанд.				
38	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Эрдэнэсант сум/	Төрийн байгууллага	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000		Эрдэнэсант сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА		2023.05.24				цахим								Нээлтийг 2023.06.02-нд					
39	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Баян-Өнжүүл сум/	Төрийн байгууллага	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000		Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА						цахим													
40	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Сүмбэр сум/	Төрийн байгууллага	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000		Сүмбэр сумын Засаг дарга			ТШОЖ-ХА						цахим													

41	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал /Лүн сум/	Төрийн байгууллаг	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000	Лүн сумын Засаг дарга	95,724,252	Алтан дэлхий девелопмент ХХК	4,275,748	ТШОЖ-ХА	2023.04.20, 2023.05.08	2023.05.25	2023.05.08, 2023.05.25	цахим	0	1							Үр дүнг 2023.05.25-нд системд нийтэлсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.	
42	Нийтийн тээвэр-Зуунмод төсөл хэрэгжүүлэх зардал	Дэд бүтэц	Ажил	2023	2023	740,000,000	740,000,000	Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар	440,055,000	Багц-1: Жойнт-актив ХХК		НТШ	2023.03.23	2023.03.30	2023.05.18	2023.05.18	цахим	2								Гомдол гараагүй, гэрээ байгуулах шатанд
										Багц-2:				2023.03.30				0					Оролцогчгүй дахин зарлана.			
									40,596,071	Багц-3: Төв гэрэл ХХК				2023.03.30	2023.05.18	2023.05.18		1						Гомдол гараагүй, гэрээ байгуулах шатанд		
										Багц-4:				2023.03.30				0							Оролцогчгүй дахин зарлана.	
										Багц-5:				2023.03.30				0							Оролцогчгүй дахин зарлана.	
43	100 өрх-100 гэр төсөл	Нийгмийн салбар	Бараа	2023	2023	260,000,000	260,000,000	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар	232,500,000	Дэвжих үүд ХХК	27,500,000	НТШ	2023.01.31	2023.02.14	2023.05.26	2023.05.26	цахим	4							Үр дүнг 2023.04.25-нд системд нийтэлсэн. Сангийн яаманд гомдол гарч гэрээний эрх олгосон мэдэгдэлийн хүчингүй болгож дахин хуульд нийцүүлэн үнэлэх чиглэл ирсэн. ҮХороо дахин үнэлсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.	
44	Төв аймаг-100 гэрлэн чимэглэл төсөл /Лүн, Баянчандмань, Эрдэнэ, Баян, Зуунмод сум/	Дэд бүтэц	Бараа	2023	2023	240,000,000	240,000,000	Аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ				НТШ	2023.03.16	2023.03.23	2023.04.28	цахим	3							Үр дүнг 2023.04.28-нд системд нийтэлсэн. Сангийн яаманд гомдол гарч гэрээний эрх олгосон мэдэгдэлийн хүчингүй болгож дахин хуульд нийцүүлэн үнэлэх чиглэл ирсэн. ҮХороо дахин үнэлж байна.		
ДҮН						3,738,000,000	3,738,000,000		1,838,876,158		34,251,757							25	2	1	-	-	-			
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН НИЙТ ДҮН						7,766,600,000	7,604,300,000		4,740,003,830		135,424,085								68	2	1	-	-	-		

АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

1	Эрдэнэсант сумын Соёлын төвийн их засвар	Соёл	Ажил	2023	2023	492,300,000	492,300,000	Эрдэнэсант сумын Засаг дарга				НТШ	2023.01.18	2023.02.13				цахим	7							Нээлтийг 2023.04.28-нд зохион байгуулсан. ҮХороо үнэлж байна.
2	Борнуур сумын цэцэрлэгийн их засвар	Боловсрол	Ажил	2023	2023	100,000,000	100,000,000	Борнуур сумын Засаг дарга	98,497,859	Тэгшдүүрэн чанар ХХК	1,502,141	ТШОЖ-ХА	2023.02.16	2023.02.20	2023.03.03	2023.03.03	2023.03.17-2023.04.28	цахим	1							Гэрээ байгуулагдсан.
3	Сэргэлэн сумын Дунд сургуулийн барилгын их засвар /аймаг-200.0 сая, сум-150.0 сая/ хамтарсан санхүүжилттэй	Боловсрол	Ажил	2023	2023	350,000,000	350,000,000	Сэргэлэн сумын Засаг дарга	345,002,988	Төв төгөл ХХК	4,997,012	НТШ	2023.02.13	2023.02.16	2023.04.13	2023.04.13		цахим	3							Гэрээ байгуулагдсан.
4	Баянцагаан сумын ЗДТГазрын байрны их засвар	Төрийн байгууллага	Ажил	2023	2023	110,000,000	110,000,000	Баянцагаан сумын Засаг дарга				НТШ		2023.05.08				цахим								Нээлтийг 2023.06.07-нд
5	Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГазрын байрны их засвар	Төрийн байгууллага	Ажил	2023	2023	80,000,000	80,000,000	Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга				ТШОЖ-ХА						цахим								
6	Алтанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /оролцоо/	Эрүүл мэнд	Ажил	2022	2023	300,000,000	300,000,000	Алтанбулаг сумын Засаг дарга	822,892,700	Халзан хайрхан ХХК		НТШ		2022.05.06, 2022.07.06	2022.08.11	2022.06.23, 2022.08.11	2022-2023	цахим	2	1						Тендерийг 2022 онд шалгаруулсан. Батлагдсан хөрөнгийг санхүүжилт байдлаар олгоно.
7	Заамар сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн ажил /оролцоо/	Эрүүл мэнд	Ажил	2022	2023	200,000,000	200,000,000	Заамар сумын Засаг дарга	656,013,576	Заамар констракшн ХХК		НТШ	2022.05.30	2022.08.15, 2022.09.27	2022.10.31	2022.09.27, 2022.10.31	2022-2023	цахим	1	1						Тендерийг 2022 онд шалгаруулсан. Батлагдсан хөрөнгийг санхүүжилт байдлаар олгоно.
8	Дэлгэрхаан сумын ЗДТГазрын байр /оролцоо/	Төрийн байгууллага	Ажил	2022	2023	327,700,000	327,700,000	Дэлгэрхаан сумын Засаг дарга	1,566,018,079	Төв төгөл ХХК		НТШ		2022.09.27, 2022.12.21	2023.01.23	2022.12.13, 2023.01.23	2022-2023	цахим	3	1						Тендерийг 2022 онд зарлаж 2023 онд шалгаруулсан. Батлагдсан хөрөнгийг санхүүжилт байдлаар олгоно.
ДҮН						1,960,000,000	1,960,000,000		3,488,425,202		6,499,153								17	3	-	-	-	-		

АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

1	Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах /100 толгой тарвага сэргээн нутагшуулна/. /Өндөрширээт, Баян-Өнжүүл*	Байгаль орчин	Бараа	2023	2023	40,000,000	40,000,000	Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар	38,372,400	Авралын эрэлд ХХК	1,627,600	ТШОЖ-ХА	2023.04.27	2023.05.15	2023.05.26	2023.05.26	цахим	1								Үр дүнг 2023.05.26-нд системд бүртгэсэн. Ажлын 6 хоног хүлээнэ.
2	Сумын төвийн ундны усны худагт цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах /Архуст, Баян, Баянжаргалан, Баянцагаан/	Дэд бүтэц	Бараа	2023	2023	60,700,000	60,700,000	Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар	49,190,000	Ирмүүн бармат ХХК	11,510,000	ТШОЖ-ХА	2023.03.28	2023.04.07	2023.04.25	2023.04.25	цахим	2								Гэрээ байгуулагдсан.
3	Рашаан уст цэгийг судалгаа шинжилгээнд хамруулах /Баян-Өнжүүл, Баянцагаан, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант сумдын 15 рашаан	Байгаль орчин	Зөвлөх	2023	2023	10,000,000	10,000,000	Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар				ШХА	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 8.1.2 дах заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолоор шууд худалдан авна.													
4	Баянцогт сумын Гунын хөв цөөрмийн даланг сэргээн засварлах ажлын зураг төсөв хийлгэх	Байгаль орчин	Зөвлөх үйл-гээ	2023	2023	30,000,000	30,000,000	Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар				Зөвлөх БУА	2023.03.28	(дэлгэрэнгүй 2023.04.07), (хураангуй 2023.04.19)				цахим	12							Нээлтийг: 2023.04.17-нд /хураангуйлж дахин зарлана/ 2 үе шаттай. Нээлтийг 2023.05.19-нд зохион байгуулсан ҮХороо үнэлгээ хийж байна.

5	Бичил уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх	Байгаль орчин	бусад	2023	2023	2,000,000	2,000,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					ШХА	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 8.1.2 дах заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолоор шууд худалдан авна.												
6	Уул, уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж нөхөн сэргээлгүй орхигдсон газруудад нөхөн сэргээх /Заамар, Сэргэлэн сумдад 10га талбайд/	Байгаль орчин	Ажил	2023	2023	50,000,000	50,000,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					ТШОЖ-ХА					цахим								Захиалагчаас ажлын даалгавар ирээгүй.
7	Ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлын үнэлгээ хийлгэх	Байгаль орчин	Зөвлөх үйл-гээ	2023	2023	30,000,000	30,000,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					Зөвлөх БҮА					цахим								Захиалагчаас ажлын даалгавар ирээгүй.
8	Олон Улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох	Бусад	бусад	2023	2023	5,000,000	5,000,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					ШХА	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 8.1.2 дах заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолоор шууд худалдан авна.												
9	Ангилан ялгах хогийн савыг нэмэгдүүлэх	Байгаль орчин	бусад	2023	2023	68,000,000	68,000,000	67,951,400	Нисдэг хулганы үүр ХХК	48,600	ТШОЖ-ХА	2023.02.28	2023.03.23	2023.04.18	2023.04.18	цахим	4										Гэрээ байгуулагдсан.
10	Байгаль орчны нэгдсэн хяналт, шалгалт зохион байгуулах	Байгаль орчин	бусад	2023	2023	20,000,000	20,000,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					ШХА	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 8.1.2 дах заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолоор шууд худалдан авна.												
11	Байгаль орчны нэгдсэн сургалт, салбарын зөвлөгөөн зохион байгуулах	Байгаль орчин	бусад	2023	2023	20,000,000	20,000,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					ШХА	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 8.1.2 дах заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолоор шууд худалдан авна.												
12	Байгаль хамгаалагч нарын хувцас, хэрэглэл	Байгаль орчин	Бараа	2023	2023	64,300,000	64,300,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					ТШОЖ-ХА					цахим								Захиалагчаас ажлын даалгавар ирээгүй.
13	Аймгийн төвийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт хийх зардал	Байгаль орчин	Ажил	2023	2023	300,000,000	300,000,000		Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар					ШС	Аймгийн төвийн цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр "Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт" ОНӨААТҮГ-г газарт санхүүжилт олгоно.												
БОХНС ДҮН						700,000,000	700,000,000			155,513,800	13,186,200								19	-	-	-	-	-	-		
ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ																											
1	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 27 сумын 2023 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах	Эрүүл мэнд	Бараа	2023	2023	3,500,367,603	3,500,367,603		Аймгийн Эрүүл мэндийн газар					НТШ	2023.02.13	2023.03.09	2023.04.28	2023.04.28	цахим	54							Үр дүнг 2023.04.28-нд системд бүртгэсэн. Гэрээ байгуулах шатанд
ДҮН						3,500,367,603	3,500,367,603			-	-									54	-	-	-	-	-	-	
НИЙТ ДҮН						23,046,408,603	18,049,667,603			13,441,710,379	87,341,891									165	5	1	-	-	-	-	

ТЭМДЭГЛЭГЭЭ:
 Аймагт зарлагдаж буй тендерүүд
 Сумдад эрх шилжүүлсэн, сумдад тендер зарлаж буй

ХЯНАСАН: ОНӨГАЗРЫН ДАРГА Д. БАТЖАРГАЛ
БОЛОВСРУУЛСАН: ОНӨГХААЛБАНЫ ДАРГА А. ЗОРИГОО